

Rekonstrukce propustku přes Děhylovský potok- na ul. Ke koupališti

Účelem stavby byla rekonstrukce mostního objektu - propustku přes Děhylovský potok. Dle zpracované PD bylo provedeno vybourání stávající nosné konstrukce a části spodní stavby, čel a navazujících konstrukcí koryta potoka. Byla provedena nová ŽB čela s římsami a zábradlím městského typu a konstrukční vrstvy vozovky s novým povrchem (navazujícím na stávající vozovku). Do nové konstrukce se vložila ocelová roura Hel-Cor HCPA-12 tlamového průřezu. Celkovou rekonstrukcí byl zvýšen technický stav propustku a zajištěna vyšší bezpečnost provozu přes mostní objekt. Celkové náklady činily 1 176 540,34 Kč, z toho byla poskytnuta dotace z rozpočtu MSK číslo smlouvy 03873/2018/RRC ve výši 382 582,00 Kč.

